

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA DIA 29/05/2024; ÀS 17:00 hs. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BOTELHOS. O Presidente da Câmara fez abertura da Audiência Pública cumprimentando todos os presentes e convidando para tomar acento junto à Mesa Diretora o sr, Prefeito Municipal – Felipe Begalli; o Procurador Municipal – sr. Fabricio Antônio Ramos; o Gerente Regional da COPASA/MG – sr. Sérgio Luís Resende e o Gerente de Expansão da COPASA, sr. Filipe Estevão Guimarães Rocha. O Presidente explicou que a Câmara estava realizando esta audiência pública com a finalidade de discutir questões pertinentes a execução das obras da estação de tratamento de esgoto (ete) no município de botelhos e serão abordados, em síntese os seguintes tópicos: 1-)a qualidade dos serviços prestados pela empresa na construção da estação de tratamento de esgoto em botelhos;2-)a organização dos serviços no local, que pode ocasionar possíveis transtornos à população e as empresas circunvizinhas;3-)cronograma de execução das obras;4-)adequação dos serviços ao projeto.4-) adequação dos serviços ao projeto. O Presidente, vereador Marcus Vinícius disse que a obra da ETE tem causado muitos transtornos, principalmente na Avenida Comendador Augusto Milani, como: a não sinalização da via que é uma via de grande movimento, transtorno aos moradores e donos e comércio com muita poeira e barro, a não compactação de forma adequada, então questionavam se a COPASA estava acompanhando de perto a execução desta

obra pela Empresa Vale do Ouro. Vereador Guilherme cumprimento a todos, disse que a obra está causando muitos transtornos, que há alguns dias presenciou um “quase” acidente quando um veículo foi desviar de um buraco na Avenida, invadiu a contramão e por pouco não colidiu com outro veículo; que os comércios da Avenida, como Posto Santa Fé, Empresa Athos e Oficina São José estão sofrendo com a sujeira na avenida; que sabe que obras grandes como esta podem causar transtornos, podem ter imprevistos. Vereador Guilherme também comentou sobre o serviço de recapeamento que é feito dentro da cidade, que percebe que com a primeira chuva o asfalto já sai, que sabe que o serviço é feito por uma empresa terceirizada e gostaria de saber de quem devem cobrar quando isto acontece. Vereador Luís Antônio disse que a obra está demorando, causa transtornos, que a Avenida Comendador Augusto Milani é uma avenida de trânsito intenso e trânsito de caminhões pesados, que a compactação deve ser muito bem feita. Vereador Marcus Vinícius disse que já realizaram duas audiências na legislatura passada, que a COPASA está investindo, executando o cronograma, um compromisso assumido e que está sendo cumprido pela COPASA; disse que as obras começaram em outubro de 2024, que no ofício encaminhado pela empresa tem fotos de maio, que antes disso não foi feita limpeza, que outra questão seria se as obras passaram pela área verde da Avenida. O Prefeito Municipal, sr. Felipe cumprimentou todos os presentes, disse que a postura desta administração é acompanhar e fiscalizar toda obra que esteja acontecendo no município e não será diferente

com essa obra da COPASA, que os engenheiros da Prefeitura estão visitando a obra, estão acompanhando, fazendo relatórios até o término da obra, que espera que os prazos sejam cumpridos e o serviço executado e entregue conforme o contrato. O sr. Presidente passou a palavra à sra. Carol, proprietária de uma Oficina que fica na Avenida Comendador Augusto Milani. Srta. Carolina disse que além dos carros que são consertados na Oficina também tem os veículos apreendidos (DETRAN) e tem o guincho que reboca os carros e é um veículo pesado , que a primeira vez que o guincho passou um tampão que colocaram em frente à Oficina quebrou, que além disso tem muita poeira, quando chove vira uma lama e não limpam; que conversou com o engenheiro da obra que a respondeu com falta de educação dizendo que ao final da obra vão fazer a limpeza. A srta. Carolina disse que ficaram uma semana sem água, mas o relógio dos comércios continuou rodando sem parar e perguntava quem iria pagar esta conta. Na sequência usou da palavra sr. José, proprietário da empresa ATROS que explicou que na Avenida tem manilhas muito grandes de 1,20 metros, que esta manilha recebe toda água pluvial que vem da parte de cima da avenida, que se a tubulação for passar por estas manilhas, perguntava se isso iria dar certo, que pode acontecer algum tipo de obstrução e dar problema. Outro ponto é que o asfalto não foi devidamente recortado e que seja feito um recapeamento da forma correta; sr. José também disse que a compactação feita nas valas não é suficiente. Usou da palavra o sr. Filipe – Gerente de Expansão da COPASA, sr. Filipe falou primeiramente sobre as manilhas,

COPASA parou a obra quando chegou nestas manilhas e vai estudar e vai mudar o material a ser usado, os estudos apontam para a colocação de uma caixa de concreto para armazenar água da galeria. Quanto a limpeza da via, a COPASA já realizou reuniões com a empresa e o caminhão pipa passará mais vezes para evitar poeira para minimizar transtorno da obra. Sobre as valas, foi feito um estudo e devido ao nível da água resolveram melhorar o escoramento das valas para segurança dos funcionários da empresa. Que existe a previsão de ser feito um recapeamento em toda a Avenida até a próxima sexta-feira. O sr. Filipe disse que todas as correções são anotadas e exigem que tudo que for anotado seja refeito; que após o término e entrega da obra a Empresa Vale do Ouro tem a obrigação de nos próximos cinco anos voltar e fazer todas as correções que forem necessárias. Que é um compromisso entregarem o local das obras como estava e não causar prejuízos ao município. Quanto à supressão da área verde a COPASA trabalha dentro das exigências das Secretarias de Meio Ambiente ou órgãos equivalentes, que na avenida não houve supressão de área verde, mas caso isso seja detectado podem ser acionados e farão a devida recuperação do que foi afetado. Quanto à compactação das valas, tudo foi feito corretamente, respeitando as camadas, que a COPASA trabalha com normas e todos os trechos receberam trinta centímetros de compactação. Vereador Guilherme perguntou se vão colocar esta camada de asfalto agora, se no final da obra pretendem fazer uma compactação da avenida por inteiro; sr. Filipe disse que ao final da obra a COPASA vai fazer uma vistoria e caso

necessite vão cobrar da empresa esse serviço em toda avenida. Na sequência usou da palavra sr. Sérgio, que respondeu quanto ao questionamento dos recapeamentos feitos dentro da cidade depois de intervenções da COPASA, que existem equipes contratadas, que têm recebido várias reclamações dos serviços realizados por estas equipes, que já marcou uma reunião com a empresa contratada e vão pedir que os serviços sejam refeitos. Vereador Felipe disse que o asfalto da Avenida Comendador ficou com muitas ondulações; sr. Filipe disse que vão estudar junto com a empresa e se tiver desvios no asfalto vai ser feita correção. Vereador Marcus Vinícius disse que pelas fotos vê-se que o asfalto não foi cortado, que não foi usada máquina de recorte para depois retirar o asfalto, pois se tirar o pedaço de asfalto com a concha da máquina isso pode abalar a via e aí na emenda, como está irregular vai ficar com ondulações. Sr. Filipe disse que vão recomendar à Empresa o corte do asfalto com máquina específica para melhor recomposição asfáltica. O sr. Prefeito disse que espera que o serviço fique bem feito, que isto não acontecer vão tomar as devidas providências e perguntou caso a Empresa “abandone” ou desista da obra, o que acontece. Sr. Sérgio disse que a ETE é uma obra da COPASA e no caso de desistência a COPASA assume a responsabilidade para terminar a obra. O sr. Prefeito disse que passarão a cobrar os serviços, que verifiquem o asfalto, que os meio fios do parque de exposição estão todos quebrados, muitos pontos do asfalto ficaram com depressão, que pedia ajuda da COPASA para esta fiscalização. Sr. Sergio explicou que se a empresa não concluir a obra a COPASA licita

nova obra ou licita parte do recapeamento, que são responsáveis por qualquer dano; que a COPASA tem a concessão com o Município e assume toda responsabilidade. O vereador Marcus disse que em outros anos foi feito asfaltamento em várias vias, que seria bom se houvesse uma conversa entre Prefeitura e COPASA para alinharem esta questão para que antes de do asfalto seja todas as ligações de água e esgoto, o sr. Sérgio disse que nos últimos anos esse alinhamento não foi feito por isso muitas vezes a rua era asfaltada e logo a COPASA tinha de fazer alguma intervenção, que o ideal seria que tudo fosse conversado antes. O sr. Felipe, Prefeito Municipal disse que o prazo final para o término da obra na Avenida Comendador Augusto está previsto para 15/07/2025, questionou se este prazo seria cumprido, ao que o sr. Filipe/Engenheiro de Expansão disse que o cronograma para entrega da obra será mantido. Vereador Marcus Vinícius questionou se ao final da obra e início de operação da ETE vai ter reajuste na cobrança da taxa de tratamento de esgoto que hoje é de 74% sobre o consumo de água. O sr. Sérgio disse que em 2021 houve a unificação da cobrança e esta taxa de 74% vai permanecer mesmo depois da estação estar trabalhando com cem por cento de sua capacidade. **Vereador Marcus Vinícius** questionou sobre as indenizações (servidões administrativas); sr. Márcio – Engenheiro Responsável pela Regularização Fundiária disse que a COPASA contratou uma empresa, que o processo está em andamento, primeiro verifica-se quem é o proprietário do terreno, depois é feita a notificação e se o proprietário estiver de acordo com o valor

oferecido com a COPASA ok, lavra-se a escritura e é feito o pagamento. O engenheiro Márcio disse que são de cem áreas afetadas que a COPASA pretende pagar todas as indenizações até o início dos trabalhos da ETE. O engenheiro Filipe explicou que o valor investido na ETE de Botelhos é de dezesseis milhões de reais, que vai ser uma obra que vai atender da melhor maneira possível o município. Vereador Marcus Vinícius perguntou se a estação vai ter algum tipo de odor, o engenheiro explicou que a estação elevatória não vai gerar odor, pois é um sistema bem tecnológico, vai ser ininterrupto, não vai ter nem odor nem ruído. O odor será controlado, monitorado e não vai haver dispersão do mesmo. Vereador Guilherme agradeceu pela transparência das informações trazidas à audiência e fixou alguns pontos principais da audiência: * recapeamento da avenida Comendador Augusto Milani até próxima sexta-feira; *limpeza da avenida com caminhão pipa semanalmente; *tarifa não irá aumentar; *cronograma em dia; *quanto os serviços feitos dentro da cidade a COPASA irá realizar com a empresa terceirizada para melhor a qualidade dos serviços. Vereador Luís Antônio agradeceu a todos, disse ficar satisfeito em saber que andamento da obra está em dia e que tarifa de taxa de esgoto não vai aumentar. Vereador Marcus Vinícius disse que as audiências esclarecem dúvidas, todos podem ficar a par do que está em andamento; que seria importante um canal de comunicação entra a equipe responsável pela fiscalização da obra e a população, como por exemplo os moradores e comerciantes da Avenida. Outro ponto positivo é que não haverá aumento na taxa de esgoto.

Encerradas as discussões o sr. Presidente agradeceu todo o pessoal da COPASA, sr. Felipe e sua equipe de governo. O sr. Sérgio – Gerente Regional da COPASA agradeceu o espaço para que pudessem trazer os esclarecimentos e disse que estão à disposição sobre quaisquer outras dúvidas e questionamentos. NADA MAIS HAVENDO, o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos, encerrou a reunião, determinou a lavratura desta ata que lida e achada conforme, vai por todos assinada. **Eu, Guilherme Antonio de Souza Ramos, secretário,** fiz lavrar a presente, que li e subscrevi.x

Marcus Vinícius Barbosa Lima - Presidente

Luís Antônio Vilas Boas – Vice-Presidente

Guilherme Antonio de Souza Ramos – Secretário

Baltazar da Costa - Tesoureiro

José Carlos Silvério Candido

Dr. Luiz Gonzaga de Abreu

Michelli Aparecida Martins

Rovilson Donizete Nanini

Vicente Joaquim da Silva